

Adresse/navn byggeplass:			
		<input type="checkbox"/> DØNN Armert <input type="checkbox"/> DØNN Fugefri <input type="checkbox"/> DØNN Solid	
Totalt areal:			
Antall støpe-etapper:			
Tykkelse gulv:			
Annen info (Fall mot sluk, tolleransekrav, vises til vedlagt plantegning, nedstøpning av støpegods, varmerør/kabel etc.):			
<b>Ansvar skjæring av fuger</b> (Ved bruk av DØNN Armert er maksimalt anbefalte feltstørrelse 8 x 8 m. Se beregning for hva som ligger til grunn. Fuger skjæres i dybde minimum 1/3 av tverrsnittet for DØNN Solid og 1/2 av tverrsnittet for DØNN Armert. Fugene må skjæres så fort som mulig, senest morgenen etter utlegging):			
		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	
<b>Ansvar for klargjøring til gulvstøp</b> (Utlegging isolasjon, etablere radonsperre og glidesjikt, tilleggsarmere rundt søyler/hjørner, tette igjen åpninger, montering av fugeprofil, o.l.) (Se nederst i beregningrapporten for krav til klargjøring):			
		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende	
Gulvstøpen utføres:		<input type="checkbox"/> Under åpen himmel <input type="checkbox"/> Delvis tett bygg <input type="checkbox"/> Tett bygg	
Hvem er ansvarlig for betongbestillingen:		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende	
Betongkvalitet (F.eks. B35 M45 D22 R25):			
Konsistens (Maks utbredelse for DØNN Fugefri 500 - 550 mm):			
Mengde fiber (F.eks 30 kg pr m <sup>3</sup> ):			
Støp med:		<input type="checkbox"/> Transportbånd/renne <input type="checkbox"/> Pumpe	
<b>Ved støp med pumpe</b> (det bør minimum benyttes 3" pumpe-slange ved bruk av DØNN Fugefri). Ca. antall meter slangeutlegg:		m	
Hvem er ansvarlig for pumpebestilling:		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende	
Overflatebehandling:		<input type="checkbox"/> Disses <input type="checkbox"/> Skures <input type="checkbox"/> Stålglattes <input type="checkbox"/> Annet	
<b>Hvem påfører herdemembran rett etter utlegging/dissing</b> (Ved bruk av DØNN Fugefri påføres herdemembran Mapecrete Film rett etter utlegging/dissing):			
		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Ingen	
<b>Hvem påfører herdemembran etter dissing/skuring/glatting før plast kan legges:</b>			
		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Ingen	
Hvem er ansvarlig for innkjøp av herdemembran:		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende	
<b>Hvem legger plast etter dissing/skuring/glatting</b> (Plast må benyttes så fort det lar seg gjøre. Den skal legges på samme dag/kveld som gulvstøpen utføres - et ufravikelig krav ved DØNN Fugefri):			
		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	
Hvem er ansvarlig for innkjøp av plast:		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	
Hvem er ansvarlig for tildekking av port-/dør-/vindusåpninger:		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	
<b>Hvem er ansvarlig for tildekking med vintermatter/isolasjon</b> (Ved støp under 5°C må gulvet dekkes til for å unngå frostskafer):			
		<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	
Ca. dato for møte før utførelse:		<input type="checkbox"/> Ikke aktuelt	
<b>Deltagere på møte:</b>			
<input type="checkbox"/> Entreprenør <input type="checkbox"/> Gulvstøper/Utførende <input type="checkbox"/> Betongleverandør <input type="checkbox"/> Repr. pumpeoperatør <input type="checkbox"/> Byggherre			
Pris (Pr. m <sup>2</sup> , totalt prosjekt, med/uten betong og pumpe):			

Skjema returneres til avsender m/pris.   Dato:

Sign.: